

	पहिलो किस्ता	५९७	१०३	४९४							
	दोश्रो किस्ता	९८	१	९७							
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरू		<ol style="list-style-type: none"> आर्थिक समस्या पानिको अभाव दक्ष जनशक्ति अपर्याप्त 									
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू		<ol style="list-style-type: none"> आर्थिक समस्या निर्माण सामग्रीको अभाव(पानि ,काठ) 									
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू		<ol style="list-style-type: none"> आर्थिक समस्या 									

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्कौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	२१०१	२०६९	३२			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या						
प्रवर्तिकरण संख्या						

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	बस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	२	Bolde (८० घर) Pokharinarayansthan village (६४ घर)			Old slide reactivated by earthquake. Crack monitoring, removal of rock blocks, catch fencing, wire netting, anchoring and concreting are recommended.,Removal of overhanging rock blocks required to make safe prior to rehabilitation.
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	२				
सानुपर्ने बस्ति	०				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत बस्ती

माग भएको	स्थान – वडा/टोल	घरधुरी	प्रारम्भिक योजना	DPR	निर्माण

तिमाल गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

संख्या		संख्या	तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	सम्पन्न

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\बडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ	९					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:
<ul style="list-style-type: none"> निर्माण कामदार अपर्याप्त रहेको
उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
<ul style="list-style-type: none"> गुणस्तर छैन
सामाग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:
<ul style="list-style-type: none"> सामाग्रीहरूमा ढुवानि खर्च बढी

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - बनेपा, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	५६२४४	छ			१५०००	
• गिट्टी	घन मि.	५९४७	छैन			२५०००	
• बालुवा	घन मि.	६८४१	छ			३००००	
• काठ	क्यु फिट	१८८६३७	छैन				
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		छैन	८५०			
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	५५७५९	छैन				
• रड	किलो ग्राम	६०८७१५	छैन				
• जस्ता पाता	बन्डल	७७२०	छैन				
• इट्टा	गोटा	९४५४००	छैन				

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		९	७	२				
सव-इन्जिनियर		९		९				
अ.सव-इन्जिनियर		९	८	१				
डकर्मी	समग्रमा		१६०					
	७-दिने तालिम		१५०					
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

<p>समस्या / चुनौतिहरू</p> <ul style="list-style-type: none"> समयमा किस्ता वितरण GMALI/DLPIU तथा DUDBC/DLPIU बीच प्रभावकारी समन्वय <p>यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका < १०% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।</p> <ul style="list-style-type: none"> गरिवी दक्ष कामदार तथा निर्माण सामग्री अपर्याप्त रहेको खानेपानीमा सहज पहुँच नभएको <p>यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका कोही पनि छैनन् लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्।</p> <ul style="list-style-type: none"> गरिवी जटिल किस्ता वितरण प्रकृया किस्ता वितरणमा ढिलाई <p>बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा</p> <ul style="list-style-type: none"> लाभग्राहीको मृत्युभएमा किस्ता वितरण प्रकृया कठिन हुने <p>समाधानका उपायहरू</p> <ul style="list-style-type: none"> अभिमुखीकरण कार्यक्रम पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सहजीकरण

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

२. आगामी कार्ययोजना

क्र.सं.	क्रियाकलाप	ईकाई	परिमाण	बजेट आवश्यकता	श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय	कसले गर्ने?	समयसिमा	सहयोगी निकाय

--	--	--	--	--	--	--	--	--

तयार पार्ने

नाम: हेम कुमार तामांग
पद: ईन्जिनियर
सम्पर्क: ९८४३२१२८४६

पेश गर्ने

नाम: शर्मिला लामिछाने
पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सम्पर्क: ९८४१७००७५५

स्वीकृत गर्ने:

नाम: सलाम सिंह तामांग
पद: प्रमुख/अध्यक्ष
सम्पर्क: ९८५१०८३९५३